

АКТ № 5/14

Оценки обеспечения технической готовности теплоснабжающей установки к отопительному периоду 2025/2026 гг.

2. Мухомов
(место составления акта)

12.08.2025
(дата составления акта)

ПАО «МОЭК» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», оценивает обеспечение технической готовности теплоснабжающей энергоустановки к отопительному периоду: ТС Ж «Наш Дом 21»

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Оценка обеспечения технической готовности теплоснабжающих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

Объект	Адрес объекта
08-01-1015/037	Мичуринский просп., д.21

В ходе оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила: (Поставить + в выбранный результат)

Результат	Статус технической готовности к отопительному периоду
<input checked="" type="checkbox"/>	объект проверки готов к отопительному периоду
<input type="checkbox"/>	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
<input type="checkbox"/>	объект проверки технически не готов к отопительному периоду

Приложение к акту оценки обеспечения технической готовности № 5/14 от 12.08.25 к отопительному периоду 2025/2026 гг., являющееся его неотъемлемой частью на 2 листах

Участники от ПАО «МОЭК»

Иванов И.И.
 ПАО «МОЭК»
 Филиал № 8
 Предприятие № 2
 (подпись, расшифровка подписи)

Участники от Потребителя

Мухомов И.И.
 «Наш Дом»
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения технической готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

Иванов И.И.
 «Наш Дом»
 21
 (подпись, расшифровка подписи)

20.08.25
 ПАО «МОЭК»
 Управление эксплуатационных режимов
 Отдел водно-химических режимов
Дюкова И.И. /Ф.И.О./
244 /МКТ-ЭКВ/ДМ/
13.08.14 /подпись/

Код	1736789725537885919
Адрес	Мичуринский просп., д.21
Филиал №	08

В целях оценки обеспечения технической готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:	№	Выявленные замечания (поставить +)		Примечание	Дата устранения замечания
		Да	Нет		
Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	частично нарушена герметичность изоляция на трубопроводах УОИ ПК	
Наличие и работоспособность приборов учета;	8.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	8.2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	манометры - частично нет поверки	
Работоспособность защиты систем теплопотребления	9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	схема не актуальна	
Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);	12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;	13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (не влияет на статус технической готовности до получения исполнительного листа)	17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Подписи сторон с расшифровками:
 ПАО «МОЭК» *Владимир Сидоров* № 8
 Предприятие № 2



Потребитель *Леонид*
 2929 978 3854 Леонид